

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL - TF 97/2024 - REF. NOVEMBRO 2025

De 01/11/2025 a 30/11/2025

Parceria: TF 097/2024 - Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR - CMI

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Execução do cronograma de adequação do espaço.

- Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.
- Adequação dos espaços de acordo com as necessidades do serviço.
- Ampliação de atendimento em oficinas simultaneas.
- Aumento do quadro de atividades.

2| Resultados Alcançados

- Garantia de conforto e privacidade nas ações.
- Melhoria na percepção da segurança e funcionalidade do espaço externo pelos participantes.
- Melhoria na acolhida, escuta e desenvolvimento estratégico de ações.

3| Impacto das Ações nos Indicadores da Parceria

- Indicador de segurança: Maior acessibilidade nos espaços com conforto e segurança aos usuários.
- Indicador de acessibilidade: Adaptação dos espaços em atenção as normativas vigentes.
- Indicador de participação: Adequação do espaço para o desenvolvimento das ações com aumento de número de participantes.
- Indicador de Satisfação: Aprovação dos participação em avaliações do período.

1 | Solicitação de orçamentos junto a fornecedores

Completude: 0 %

Objetivo Específico: Readequar os banheiros para maior usabilidade dos usuários e funcionários.

Atividades: Possibilitar, a partir da readequação do espaço dos banheiros, maior usabilidade, conforto e segurança dos usuários e funcionários.

Descrição:

Orçamentos de Serviço de Pessoa Jurídica para Engenharia/Arquitetura; Material de Consumo para Manutenção e Reparos;

Pontos de Atenção:

Estudo de viabilidade considerando a limitação do recurso diante da demanda.

Encaminhamentos:

Busca de novas parcerias para plena execução do projeto.

2 | Adequação e adaptação dos usuários e das atividades no novo espaço.

Completude: 100 %

Objetivo Específico: Melhoria da sala técnica (orientadoras), sala de coordenação do SCFV e sala de atividades técnicas (serviço social).

Atividades: Garantir maior número de atendimentos individuais e desenvolvimento técnico das ações.

Descrição:

Organização do espaço físico e integração das atividades no novo espaço.

Pontos de Atenção:

Adaptação dos usuários no novo espaço.

Encaminhamentos:

Execução de atividades de convivência planejadas.

3 | Adequação e adaptação das atividades no novo espaço.

Completude: 100 %

Objetivo Específico: Ampliação e readequação de 2 salas destinadas a atividades em grupo e do salão.

Atividades: Garantir espaço ampliado, confortável e acessível aos usuários nas atividades em grupos e nas ações ampliadas com família e comunidade.

Descrição:

Organização do espaço físico e integração das atividades.

Pontos de Atenção:

Adaptação dos usuários e oficinairos no novo espaço.

Encaminhamentos:

Execução de atividades de convivência.

4 | Atividades de convivência em espaço ampliado.

Completo: 90
%

Objetivo Específico: Ampliar o número de usuários por atividade, em ações simultâneas e diversificadas.

Atividades: Garantir ampliação do número de oficinas e usuários nas atividades.

Descrição:

Atividades simultâneas no espaço interno e externo com aumento de participantes.

Pontos de Atenção:

Adaptação dos usuários as novas configurações do espaço.

Encaminhamentos:

Efetivação das atividades no espaço, com maior diversificação das ações e aumento na participação.

 Indicadores de Parceria

 Indicadores de Parceria

14º Mês | NOV/2025

1 | 1 banheiro feminino com 4 cabines adaptadas;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 4

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Aquisição de materiais, porém estamos em busca de novas parcerias para execução plena do projeto.

2 | 1 banheiro masculino com 2 cabines adaptadas e 2 mictórios;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 4

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Aquisição de materiais, porém estamos em busca de novas parcerias para execução plena do projeto.

3 | 1 banheiro unissex com acessibilidade;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 1

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Aquisição de materiais, porém estamos em busca de novas parcerias para execução plena do projeto.

4 | 2 banheiros vestiários para funcionários;

Descrição: Efetividade na distribuição dos espaços em atenção as normativas vigentes para a modalidade, garantindo conforto e acessibilidade aos usuários e funcionários.

Quantidade 2

Realizado no Mês: 0 (0%) | Não Realizado

Observações: Aquisição de materiais, porém estamos em busca de novas parcerias para execução plena do projeto.

5 | 2 salas melhor adaptadas as necessidades do serviço no desenvolvimento de atividades em grupo e melhor aproveitamento do salão ampliando sua capacidade na recepção de usuários, familiares e comunidade.

Descrição:

Quantidade 2

Realizado no Mês: 2 (100%) | Realizado

Observações:

6 | Apresentação de relatório fotográfico.

Descrição:

Quantidade 1

Realizado no Mês: 1 (100%) | Realizado

Observações:

7 | Apresentação do quadro de atividades ampliado.

Descrição:

Quantidade 1

Realizado no Mês: 1 (100%) | Realizado

Observações:

8 | Melhoria Sala Coordenação SCFV

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;

Quantidade 1

Realizado no Mês: 1 (100%) | Realizado

Observações: Apresentação na aba Galeria de fotos do antes x depois.

9 | Melhoria Sala Técnica (Orientadoras)

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;

Quantidade 1

Realizado no Mês: 1 (100%) | Realizado

Observações: Apresentação na aba Galeria de fotos do antes x depois.

10 | Melhoria Sala de Atividades Técnicas (Serviço Social)

Descrição: Salas adequadas ao desenvolvimento das ações em funcionamento;

Quantidade 1

Realizado no Mês: 1 (100%) | Realizado

Observações: Apresentação na aba Galeria de fotos do antes x depois.

Galeria de Fotos



CCINTER - ANTES DA AMPLIAÇÃO



CCINTER - DEPOIS DA AMPLIAÇÃO



CCINTER - ANTES DA AMPLIAÇÃO



CCINTER - DEPOIS DA AMPLIAÇÃO



Outros Documentos

Nome	Observações
CCINTER - ANTES DA AMPLIAÇÃO CCINTER - DEPOIS DA AMPLIAÇÃO.pdf	

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Conceição Ferreira Hipólito

Conceicao Ferreira Hipólito
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
 CPF ***.343.438-**
 RG **.17.02*-*

C. Piteri

Claudia Fernanda Piteri
 Responsável Técnico
 CPF ***.042.678-**
 RG